

Anlage 7

Kommunalinvestitionsprogramm Hessenkasse

Maßnahme	Davon			Sachstandsabfrage 02.2022	Voraussichtliche Endabnahme Stand 02.2022
	lt. Förderliste WiBank - genehmigte Maßnahmen	Zuschuss	Darlehen		
Ausbau WLAN und Netzwerkinfrastruktur in versch. Lokationen der Stadtverwaltung (s. Anlage)	90.000,00 €	81.794,61 €	8.205,39 €	Maßnahme in der (Bau-) Ausführung / Beschaffung läuft	31.12.2022
Ersatz der zentralen Datenspeichersysteme SAN zur Aufrechterhaltung der Verwaltungstätigkeit	150.000,00 €	136.324,36 €	13.675,64 €	Maßnahme in der (Bau-) Ausführung / Beschaffung läuft	31.03.2022 Stand 25.06.2021 neuer Termin 31.12.2021 <u>Stand 31.12.2021</u> 31.03.2022
Reorganisation der Andienung zur Bühne und Küche der Kongresshalle Gießen	840.000,00 €	763.416,39 €	76.583,61 €	Die Rohbauarbeiten sind fertig gestellt und die Metallbauarbeiten bis auf die Toranlagen des Andienungsbereichs abgeschlossen. Die Arbeiten an den Außenanlagen sind weit fortgeschritten und können voraussichtlich bis April 2022 abgeschlossen werden. Erst im Anschluss können die letzten noch ausstehenden Metallbauarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten und die Lüftungs- und Elektroinstallationen angeschlossen werden. Allerdings erfordert die mit dem Denkmalschutz abzustimmende Auswahl des geeigneten Klinkers noch Zeit. Unter Berücksichtigung des entsprechenden Vorlaufs für die Bemusterung, Produktion und den Einbau der Klinker gehen wir derzeit von einem Fertigstellungstermin zum Ende September d. J. aus.	31.07.2021 <u>Stand 22.02.2022</u> 30.09.2022
Erneuerung Lüftungsanlage und Umbauten im Komturei- und Probsteigebäude des Kloster Schiffenberg	630.000,00 €	572.562,29 €	57.437,71 €	Die Erneuerung der Lüftungsanlage ist abgeschlossen, es finden lediglich noch Anpassungen im Detail statt. Ebenso ist die Zusammenlegung der ehemaligen Hotelzimmer zu einem Tagungsraum abgeschlossen. Bei der Erschließung des 2. Saals ("Trauzimmer") ist die Abstimmung mit dem Denkmalschutz mittlerweile erfolgt. Inzwischen ist die Baugenehmigung für den Einbau der Stahltreppe als 2. Rettungsweg eingegangen, und der Auftrag bereits vergeben. Dies gilt auch für die Errichtung eines Lagerschuppens, sowie für die Pflasterarbeiten für einen barrierefreien Zugang zum Restaurant. Unter Berücksichtigung von Lieferfristen und der Auftragslage gehen wir von einer Fertigstellung bis Ende August d. J. aus.	30.11.2021 <u>Stand 22.02.2022</u> 31.08.2022
Neubau 1-Feld-Sporthalle Landgraf-Ludwig-Gymnasium	3.000.000,00 €	2.726.487,11 €	273.512,89 €	Der Verfahrensbetreuer zur Findung eines Generalplaners ist beauftragt. Die Veröffentlichung des Wettbewerbs für den Generalplaner soll in den nächsten zwei Wochen stattfinden. Die Projektkosten liegen derzeit bereits über 4. Mio. €	01.11.2023 Stand 22.06.2021 neuer Termin 30.06.2024 <u>Stand 04.04.2022</u> 31.12.2024

Kommunalinvestitionsprogramm Hessenkasse

Maßnahme	Davon			Sachstandsabfrage 02.2022	Voraussichtliche Endabnahme Stand 02.2022
	lt. Förderliste WiBank - genehmigte Maßnahmen	Zuschuss	Darlehen		
Umstellung der Brandschutzkleidung für die Berufsfeuerwehr und die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr auf neue, ergonomischere Bekleidung in einem Poolsystem	300.000,00 €	272.648,71 €	27.351,29 €	Der Auftrag zur Vergabe wurde am 31.01.2022 erteilt. Leider kommt es auf Grund der momentanen Lage zu Lieferverzögerungen. Voraussichtlicher Liefertermin wird lt Auftragnehmer in der 21. KW 2022 sein. Da die Kleidung nicht ausreicht müssen allerdings noch zusätzliche Kleidungsstücke nachbestellt werden. Mit Abschluss der Maßnahme kann Anfang August 2022 gerechnet werden.	01.07.2021 Stand 29.06.2021 neuer Termin 31.10.2021 <u>Stand 22.02.2022</u> 01.08.2022
Begrünung und Gestaltung der öffentlichen Plätze im Baugebiet Ehrsam Weg	1.000.000,00 €	908.829,04 €	91.170,96 €	Maßnahme begonnen (Abschluss eines der Umsetzung dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- oder Lieferungsvertrages oder Beginn von Eigenarbeiten)	01.05.2022 <u>Stand 23.02.2022</u> 01.09.2022
Einrichtung einer digitalen Fahrstraßensteuerung zur Unterstützung der Hilfsfristerreichung der Feuerwehr im gesamten Stadtbereich	650.000,00 €	590.738,87 €	59.261,13 €	1. Sanierung einer Leerrohrtrasse im Bereich der der Nordanlage vor der Feuerwehr. (45.000€) umgesetzt 2. Beschaffung von Kabelschächte aus Beton (24.000 €) vergeben 3. Beschaffung von Leerrohre für die Kabeltrassen (64.000 €) vergeben 4. Lieferung und Installation der Software für den Verkehrsrechner (48.000 €) umgesetzt 5. Beschaffung von Onboard Units und Einbau in Fahrzeuge mit Testphase (15.000 €) umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen. 6. Weitere OnBoard Units wurden beschafft und werden skuzessive in die FW-Fahrzeuge verbaut. 7. Im Zuge der Erneuerung werden die LSA mit Feuerwehrstraßen Software mäßig ausgestattet. 8. Beseitigung von Störstellen in der Kabeltrasse 1. Bauabschnitt in Umsetzung 9. Herstellung Kabeltrasse zum Gefahrenabwehrzentrum 2. Bauabschnitt in Vorbereitung 10. Einbau von GPS Repeater im Gefahrenabwehrzentrum in Vorbereitung 11. Einziehen von LwL-Kabel und Herstellung der Verbindungen 12. Beginn Schaffung einer Teilstrecke für die Redudante Trasse am Berliner Platz abgeschlossen.	31.03.2022 <u>Stand 15.02.2022</u> 31.12.2022
Informations- und Kommunikationstechnologie-Komponenten für den Neubau Gefahrenabwehrzentrum Gießen Stolzenmorgen ohne WLAN	130.000,00 €	118.147,77 €	11.852,23 €	Maßnahme in der (Bau-) Ausführung / Beschaffung läuft	31.12.2022
Innensanierung Osttrakt der Gesamtschule-Gießen-Ost 2. BA Haus 6	5.285.000,00 €	4.803.161,46 €	481.838,54 €	Die Arbeiten an der Gebäudehülle sind zu 98 % abgeschlossen. Untergeordnete Bauteile, wie die Rampe in den Keller müssen noch errichtet werden. Die Ausbauarbeiten sind zu ca. 70% fertiggestellt. Die Rohinstalltion der Technikgewerk ist abgeschlossen. Die Fertigmontage wird suksezive mit dem Innenausbau erbracht. Lt. baufachlicher Prüfung betragen die Gesamtkosten der Maßnahme 9.990.078,80 €	31.03.2022 <u>Stand 02.2022</u> 30.06./30.08.2022
Grundhafte Sanierung des Museums Wallenfels'sches haus 1. BA	4.700.000,00 €	4.271.496,47 €	428.503,53 €	Im Jahr 2021 wurde die HOAI-Leistungsphase 2 abgeschlossen. Im November 2021 wurde mit dem HOAI-Leistungsphase höher 3 begonnen. Beginn der Bauausführung im Mai 2022.	31.12.2023 <u>Stand 22.06.2021</u> neuer Termin 31.12.2024

Kommunalinvestitionsprogramm Hessenkasse

Maßnahme	Davon			Sachstandsabfrage 02.2022	Voraussichtliche Endabnahme Stand 02.2022
	lt. Förderliste WiBank - genehmigte Maßnahmen	Zuschuss	Darlehen		
Ersatz der zentralen Telefonanlage der städtischen Verwaltung samt Endgeräte	250.000,00 €	227.207,26 €	22.792,74 €	Maßnahme in Planungsphase (keine Bau-) Ausführungsverträge geschlossen.	31.12.2023 <u>Stand 31.12.2021</u> 30.11.2022
Erstellung Rad- und Gehweg Rödgener Straße mit behindertengerechtem Ausbau der Bushaltestelle in Höhe Marschallsiedlung	1.100.000,00 €	999.711,94 €	100.288,06 €	Die Ausführung erfolgt voraussichtlich 2023. Es wurde festgestellt, dass zusätzlich Bedarf besteht, den Krebsbachdurchlass der Rödgener Straße zu erneuern. Das bedeutet erheblichen zusätzlich Planungsaufwand. Gemäß Mail vom 28.02.2022, gemäß heutiger Sicht sind Gesamtkosten in Höhe von 1.200.000 € zu erwarten.	01.12.2023 <u>Stand 02.2022</u> 28.06.2024
Erneuerung der Revisionsverschlüsse am Klinkel'schen Wehr	750.000,00 €	681.621,78 €	68.378,22 €	Bei der Umsetzung der Maßnahme hat es witterungsbedingte und technische Probleme gegeben, die aus Sicherheitsgründen einen Abbruch der Bautätigkeit erforderlich gemacht haben. Die Mittelhessischen Wasserbetriebe sind derzeit mit Nachdruck dabei kurzfristig eine technische Lösung, einen neuen Fachplaner oder alternative Möglichkeiten der Umsetzung zu finden. Mit der Erarbeitung einer neuen Lösung entsteht auch wieder abhängig von der konstruktiven Haltung des RP und des WSV und deren Plangenehmigung. (Gemäß Schreiben vom MVB vom 05.07.21 - derzeit geschätzte Gesamtkosten 1,75 Mio.€)	31.12.2024
Neubau Verwaltungs- Sozialgebäude Friedhof Rodtberg	3.000.000,00 €	2.726.487,11 €	273.512,89 €	Die Maßnahme befindet sich in der Leistungsphase 1, Grundlagenermittlung. Der Bedarf wurde festgestellt, ein Raumprogramm ist erstellt, die Standortfrage ist geklärt. Im weiteren Verlauf wird nun die Wahl der Vergabe der Planungsleistungen geklärt und die weiteren erforderlichen Schritte eingeleitet.	01.11.2023 Stand 29.06.2021 neuer Termin 01.11.2024 <u>Stand 04.04.2022</u> 31.12.2024
Vorplatzgestaltung und Eingangsbereich Friedhof Rodtberg				Maßnahme mit Schreiben vom 29.06.2021 zurückgezogen, da sie im Zeitraum des Förderprogramms nicht umgesetzt werden kann.	01.10.2024

Kommunalinvestitionsprogramm Hessenkasse

Maßnahme	Davon			Sachstandsabfrage 02.2022	Voraussichtliche Endabnahme Stand 02.2022
	lt. Förderliste WiBank - genehmigte Maßnahmen	Zuschuss	Darlehen		
Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Gießen / Bahnhofstraße und Alter Wetzlarer Weg	800.000,00 €	727.063,23 €	72.936,77 €	Die Tiefbauarbeiten wurden ausgeschrieben und werden demnächst beauftragt. Fertigstellung geplant bis Ende 2022. Gemäß Mail vom 28.02.2022: aus heutiger Sicht sind Gesamtkosten i. H. v. 1.200.000 € zu erwarten.	23.12.2021 Stand 02.2022 23.12.2022
Bau einer Sondersportanlage "Pumptrack" in der Wieseckau (Mountainbike-Strecke)	420.915,00 €	382.539,77 €	38.375,23 €	Maßnahme abgenommen, ausstehend ist noch baufachliche Stellungnahme bzw. Prüfung	15.12.2021
EDV-Installation in der Verwaltung des Oberhessischen Museums (PC-Arbeitsplätze, WLAN-Router & Datenschränk)	27.500,00 €	24.992,80 €	2.507,20 €	Die EDV-Installation im Gebäude "Verwaltung Oberhessisches Museum" ist zu 95% abgeschlossen. Es fehlt noch an einer hauseigenen Übergabestation, nahe dem Glasfaserhausanschluss im Keller des Gebäudes.	30.03.2021 Stand 22.06.2021 neuer Termin 31.12.2021 Stand 28.02.2022 innerhalb 2. Quartal 2022
Verlegung eines Glasfaserkabels zur Verwaltung des Oberhessischen Museums	35.000,00 €	31.809,03 €	3.190,97 €	Im Jahr 2021 wurde durch das Ordnungsamt Glasfaser in das Gebäude "Verwaltung Oberhessisches Museum" gelegt (Hausanschlussraum). Aktuell wird gepüft, ob noch Restarbeiten notwendig sind.	30.06.2021 Stand 22.06.2021 neuer Termin 31.12.2021 Stand 28.02.2022 innerhalb 2. Quartal 2022
Gesamtsumme	23.158.415,00 €	21.047.040,00 €	2.111.375,00 €		

Zuständigkeit

Hochbauamt

Tiefbauamt

Gartenamt / MWB

Amt für Informationstechnik

Stadthallen GmbH Gießen

Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz