

Vergaben > 100.000 € im Jahr 2006

Amt - 65 -

| Lfd. Nr. | Vergabe Nr. | Auftragssumme | Leistung | Endsumme nach Endabrechnung | Über-/Unterschreitung in % |
|----------|-------------|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | 65.06.034 | 101.458,25 € | Erweiterung Ricarda-Huch-Schule; Wärmeversorgungstechnik | 96.777,04 € | 95,38 |
| 2 | 65.06.032 | 189.929,79 € | Erweiterung Ricarda-Huch-Schule; Elektroinstallationsarbeiten | 200.159,07 € | 105,38 |
| 3 | 65.06.166 | 173.337,64 € | Krematorium ; Ausmauerung Verbrennungsofen | 174.825,35 € | 100,85 |
| 4 | 65.06.002 | 154.609,03 € | Sporthalle GI-Ost; Lüftungsarbeiten | 219.014,01 € | 141,65 |
| 5 | 65.06.001 | 209.784,26 € | Sporthalle GI-Ost; Heizung- u. Sanitärarbeiten | 234.127,71 € | 111,60 |
| 6 | 65.06.193 | 176.484,72 € | Neubau Verwaltungsgebäude Berliner Platz; Innenarchitekturleistungen | bisher gezahlt: 165.345,00 € | |
| 7 | 65.06.189 | 149.284,63 € | Erweiterung Landgraf-Ludwigs-Gymnasium; Wärmeversorgungstechnik | 119.802,82 € | 80,25 |
| 8 | 65.06.188 | 561.320,14 € | Erweiterung Landgraf-Ludwigs-Gymnasium; Erd-, Mauer- Beton-, Stahlbeton und Entwässerungsarbeiten | 517.662,12 € | 92,22 |
| 9 | 65.06.186 | 111.141,63 € | Erweiterung Landgraf-Ludwigs-Gymnasium | 100.403,72 € | 90,33 |
| 10 | 65.06.053 | 372.650,22 € | Erweiterung der Herderschule; Rohbauarbeiten | 391.184,40 € | 104,97 |
| 11 | 65.06.072 | 184.931,32 € Erw. 96.684,54 € | Berliner Platz, Sanierung der Altlast ; Bauüberwachung | bisher gezahlt: 280.058,87 € | |
| 12 | 65.06.062 | 208.800,00 € | Berliner Platz ; Ingenieurleistungen für Heizung, Lüftung, Sanitär | bisher gezahlt: 208.709,50 € | |
| 13 | 65.06.137 | 108.662,30 € | Sporthalle Gießen-Ost; Stahlbauarbeiten | 104.052,95 € | 95,75 |
| 14 | 65.06.140 | 100.216,03 € | Sporthalle Gießen-Ost, Bodenbelagarbeiten | 112.484,23 € | 112,24 |
| 15 | 65.06.009 | 289.295,88 € | Sporthalle Gießen-Ost; Dachdeckerarbeiten, Fassadenarbeiten | 265.930,66 € | 91,92 |
| 16 | 65.06.015 | 243.207,95 € | Sporthalle Gießen-Ost; Metallbau- und Verglasungsarbeiten | 256.725,06 € | 105,55 |
| 17 | 65.06.041 | 122.387,54 € | Sporthalle Gießen-Ost; Trockenbau- u. Wandverkleidungsarbeiten | 153.828,39 € | 125,68 |
| 18 | 65.06.110 | 146.111,20 € | Umbau Sporthalle Gießen-Ost; Fliesenarbeiten | 150.318,82 € | 102,87 |
| 19 | 65.06.101 | 207.555,32 € | Feuerwehrhaus Gießen-Lützellinden; Rohbauarbeiten | 172.710,27 € | 83,21 |

| Lfd Nr. | Vergabe Nr. | Auftragssumme | Leistung | Endsumme nach Endabrechnung | Über-/Unterschreitung in % |
|---------|-------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------|
| 20 | 65.06.003 | 336.976,80 € Erw. 167.436,94 € | Sporthalle Gießen-Ost; Elektroarbeiten | 504.413,74 € | 100,00 |
| 21 | 65.06.030 | 774.826,70 € | Ricarda-Huch-Schule; Rohbauarbeiten | 782.267,27 € | 100,96 |
| 22 | 65.05.191 | 172.366,27 € Erw. 17.629,16 € | Ricarda-Huch-Schule; Architektenleistungen | Erweiterungssumme: 189.995,43 € Schlussrechn. noch offen | |
| 23 | 65.06.163 | 108.986,73 € | Erweiterung der Theodor-Litt- Schule; Möblierung der IT- Räume | 105.386,72 € | 96,69 |

Ø 101,97 %