


An  
Kämmerei - 20.1 -

**Genehmigung bzw. Antrag auf Genehmigung einer**

- überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO  
 außerplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO  
 überplanmäßigen / außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 HGO

**Antragsteller/in:**

Amt: -65- Hochbauamt	Sachbearbeiter/in: Frau Buß	Telefon: 1434	Datum: 15.11.2021
Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben.			Unterschrift  Amtsleiter/in

Kostenträger Code: 0101100300	Sachkonto Nummer: 0530110	in Höhe von EUR
Invest. Nr.: 652017010	Invest. Bez.: Neustrukturierung, Sanierung und Erweiterung Gesamtschule Gießen-Ost	500.000,00

**DECKUNGSVORSCHLAG** (evtl. auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Kostenträger Code: 0101100300	Sachkonto Nummer: 0355010, 0551010	in Höhe von EUR
Invest. Nr.: 202010001 KTD 101080300	Invest. Bez.: Investitionszuschuss SHG	200.000,00
Invest. Nr. 652021009	Weiterführung Sanierung Oberhess. Museum	300.000,00

**Begründung:**

Der erste Bauabschnitt „Ostrakt-Haus 3“ der Gesamtschule Gießen-Ost wird zurzeit baulich umgesetzt. Bedingt durch die unvorhersehbare Corona-Pandemie werden mehr Mittel benötigt als ursprünglich vorgesehen.

Mit Beginn der Bauarbeiten Anfang 2020 haben sich im ersten Quartal 2020 die ersten Auswirkungen der Pandemie auf den Baustellenbetrieb und -ablauf abgezeichnet. Zudem mussten für die Baustelle Hygienepläne erstellt werden die zusätzliche Aufwendungen erforderlich machten. Im Laufe der Bauabwicklung hat sich zudem gezeigt, dass der Baubetrieb zwar ohne Unterbrechung fortgeführt werden konnte, aber die Geschwindigkeit deutlich hinter den Planungen zurückgeblieben ist. Der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin im Sommer 2021 musste um ca. 8 Monate nach hinten verschoben werden. Durch die Verlängerung der Bauzeit werden zusätzliche Aufwendungen für die Baustelleneinrichtung (Verlängerte Vorhaltung für Bauzaun, Container, Gerüste, Lastenaufzug etc.) fällig. Bedingt durch die Materialknappheit und Lieferengpässe für Stahl, Holz- und Trockenbauprodukte lagen die Vergaben bei einigen Gewerken höher als in der Kostenberechnung vorgesehen. Die Mehrforderungen sind berechtigt und deshalb unabweisbar.

**Begründung Deckungsvorschläge:**

1. Die eingestellten Mittel werden für Sanierungsvorhaben in Bürgerhäusern in diesem Jahr nicht mehr verausgabt.
2. Unter der Investitionsnummer 652020302, Sanierung Wallenfel'sches Haus haben die Planungen nach durchgeführtem Wettbewerb begonnen. Diese Maßnahme wird im Rahmen der Hessenkasse gefördert. Zur Restfinanzierung wurde für 2021 1.000.000 € unter der Inv.nr: 652021009 Mittel bewilligt. Durch die zeitliche Verschiebung des Wettbewerbsverfahrens einerseits und krankheitsbedingtem Personalausfall andererseits gibt es zeitliche Verschiebungen im Rahmenterminplan, sodass die zur Verfügung stehenden Mittel in 2021 nicht vollumfänglich benötigt werden. Die hier notwendige Kompensation erfolgt mit der Haushaltsaufstellung 2023.

**Entscheidung**

gem. Ziff. 4.5. der „Dienstanweisung zur Ausführung des Haushalts“

<input type="checkbox"/> <b>Amtsleiter/in</b>	<input type="checkbox"/> <b>Amtsleiter der Kämmerei</b>	<input type="checkbox"/> <b>Oberbürger- meisterin</b>	<input type="checkbox"/> <b>Magistrat</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Stadtverordnetenversammlung</b>
üpl. u. apl. Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. üpl. u. apl. Verpfl.ermächtigungen				
bis 1.000,-- EUR	1.001,-- EUR bis 10.000,-- EUR	10.001,-- EUR bis 25.000,-- EUR	25.001,-- EUR bis 250.000,-- EUR	über 250.000,-- EUR und <u>soweit Deckung nicht gewährleistet ist.</u>
genehmigt, Gießen _____ Unterschrift _____				<b>Revisionsamt - 14 – zur Kenntnis</b> Unterschrift und Datum

(wird von 20.1 ausgefüllt)

	Datum und Handzeichen
<input checked="" type="checkbox"/> geprüft	15. Nov. 2021 <i>Re</i>
<input type="checkbox"/> gebucht	
<input type="checkbox"/> Magistrats- bzw. Stadtverordnetenvorlage erstellt	
<input type="checkbox"/> <u>über Büro der Stadtverordnetenversammlung</u> dem Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss zur Kenntnis	