

An  
Kämmerei - 20.1 -


**Genehmigung bzw. Antrag auf Genehmigung einer**

überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO

außerplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung gem. § 100 HGO

überplanmäßigen / außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 HGO

**Antragsteller/in:**

Organisationseinheit: 66 Tiefbauamt	Sachbearbeiter/in: Baumgartl	Nst.: 1758	Datum: 26.07.2023
Die Voraussetzungen des § 100 bzw. 102 HGO sind gegeben.		Unterschrift  Amtsleitung	

Kostenträger Code: 1264010100	Sachkonto Nummer: <i>0613010</i>	in Höhe von EUR
Investitionsnummer: 661018007	Erschließung „Motorpoolgelände“ (Philosophenhöhe)	125.000,00

**DECKUNGSVORSCHLAG** (evtl. auf gesondertem Blatt fortsetzen)

Kostenträger Code: 1264010100	Sachkonto Nummer: <i>0613010</i>	in Höhe von EUR
Investitionsnummer: 662009016	Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl (Vogelsang)	100.000
Investitionsnummer: 662017002	Erschließung Baugebiet östliche Schützenstraße (Alte Gerberei)	25.000

Begründung (bitte ausführlich, ggf. Beiblatt verwenden, bitte auch Deckungsvorschlag erläutern):

Die Baukosten haben sich durch folgende unvorhersehbaren und unabweisbaren Maßnahmen erhöht:

- Durch Lieferengpässe wurde eine Umplanung der behinderten gerechten Querungen erforderlich. Statt mit dem ausgeschriebenen Baustoff wurden die Querungen mit dem Kassler Sonderbord von Profilbeton hergestellt.
- In der Lincolnstraße wurde aufgrund des Baufortschritts im Bereich des Bereichs Wohnen entschieden die Decksicht bereits mit der Maßnahme einzubauen, und nicht wie geplant gemeinsam mit dem Endausbau der Hannah-Arendt-Straße.
- Das Baufeld wurde aufgrund von Arbeiten der Versorger im Bereich der Lincolnstraße verlängert. Hier wurde in diesem Zuge der vorhandenen Fahrbahnteiler behinderten gerecht umgestaltet.
- Die verlängerte Bauzeit aufgrund der Mehrarbeiten führte zu einer Kostensteigerung der Position Baustelleneinrichtung
- Aufgrund von Vorgaben zur Verkehrssicherung während der Bauzeit wurden zusätzliche Verkehrssicherungen erforderlich.

Endausbau Vogelsang (Inv. Nr. 662009016) ist mit den HAR in Höhe von 452 T € auskömmlich. Der Ansatz 2022 in Höhe von 100 T € kann verwendet werden.

Der Ausbau des Verbindungswegs Alte Gerberei (Inv. Nr. 662017002 ) wird in die Jahre 25/26 verschoben.

## Entscheidung

gem. Ziff. 4.5. der „Dienstanweisung zur Ausführung des Haushalts“

<input type="checkbox"/> <b>Amtsleitung</b>	<input type="checkbox"/> <b>Amtsleitung Kämmerei</b>	<input type="checkbox"/> <b>Kämmerer</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Magistrat</b>	<input type="checkbox"/> <b>Stadtverordnetenversammlung</b>
üpl. u. apl. Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. üpl. u. apl. Verpfl.ermächtigungen				
bis 1.000,00 EUR	1.001,00EUR bis 10.000,00 EUR	10.001,00 EUR bis 25.000,00 EUR	25.001,00 EUR bis 250.000,00EUR	über 250.000,00 EUR und <u>soweit Deckung nicht gewährleistet ist.</u>
genehmigt, Gießen den _____  _____ Unterschrift Amtsleitung Organisationseinheit/ Amtsleitung Kämmerei / Kämmerer			<b>Revisionsamt – zur Kenntnis</b> Datum und Unterschrift  _____	

(wird von 20.1 ausgefüllt)

	Datum und Handzeichen
<input type="checkbox"/> geprüft <input type="checkbox"/> gebucht	
<input type="checkbox"/> Magistrats- bzw. Stadtverordnetenvorlage erstellt	
<input type="checkbox"/> über Büro der Stadtverordnetenversammlung	
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss zur Kenntnis	